

Bolesławiec, 05.02.2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH ZA OKRES: LISTOPAD 2007r. – STYCZEŃ 2008r.

W miesiącach sprawozdawczych roku ubiegłego dokończono wylewanie ścian nawy głównej kościoła. Wykonano wieniec wraz z gzymsami oraz zamontowano marki(kotwy, które służą do mocowania krokwi). Rozpoczęto stawianie rusztowań, na których wylewany będzie strop prezbiterium.

Od 07.01.2008r. rozpoczęto montaż na ziemi konstrukcji dachu, którą to w następnym tygodniu postawiono na murach kościoła.

Obecnie przygotowujemy się do pokrycia dachu dachówką karpiówką. Zwieziono całe drewno na wykończenie dachu nawy głównej oraz na dachy naw bocznych.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, za wsparcie materialne, finansowe i duchowe. Będziemy wdzięczni za każdy przejaw życzliwości.

Pragnę przypomnieć, że w każdą III Niedzielę Miesiąca modlimy się za wszystkich Darczyńców i Ofiarodawców.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Ks. Józef Hupa